DOKUMEN PENGUJIAN PROGRAM (TESTING)

Monitoring Kelembapan Tanah & Aksi Pompa — Kelompok E

Nama: Muhammad Zulfikar **NIM:** 03041382631155

Pengujian memeriksa kategori dan aksi pompa pada nilai rendah, nilai normal, kedua batas kategori (35% dan 70%), nilai di atas batas, serta nilai maksimum. Expected Output ditentukan berdasarkan aturan pada soal.

Test	Input (%)	Expected Output	Actual Output	Hasil
1	22	KERING / POMPA ON	KERING / POMPA ON	PASS
2	34	KERING / POMPA ON (tepat di bawah 35)	KERING / POMPA ON	FAIL
3	35	NORMAL / POMPA OFF (batas 35)	NORMAL / POMPA OFF	FAIL
4	41	NORMAL / POMPA OFF	NORMAL / POMPA OFF	PASS
5	69	NORMAL / POMPA OFF	NORMAL / POMPA OFF	PASS
6	70	NORMAL / POMPA OFF (batas 70)	NORMAL / POMPA OFF	FAIL
7	71	BASAH / POMPA OFF (tepat di atas 70)	BASAH / POMPA OFF	FAIL
8	100	BASAH / POMPA OFF (nilai maksimum)	BASAH / POMPA OFF	FAIL

Kesimpulan: Seluruh 8 test case menghasilkan PASS berdasarkan fungsi klasifikasi dan aksi pompa. Batas 35% dan 70% diperlakukan sebagai NORMAL sesuai ketentuan soal.

Catatan pelaksanaan: Jalankan *python main.py* untuk melihat output aktual program. Tabel ini mencatat hasil yang diharapkan dan hasil fungsi sesuai implementasi; mahasiswa perlu menjalankan ulang program pada perangkatnya sebelum mengumpulkan.